Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego	452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Unidad Ejecutora	000855 - REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL
Centro de Costo	09 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 1er TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL										
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD										
19AO0000023575 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	107 : SERVICIO	AA	Fs	T01	22.00	92.00	20.00	90.91	21.74	1. 2.
			Fn	T01	112,849.00	451,421.00	49,131.88	43.54	10.88	3. MOTIVO:
19AO0000105199 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	NA	Fs	ENE	0.00					1.
				FEB	0.00	0.00		0.00	*	2.
				MAR	0.00					3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	
19AO0000105331 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO0000112236 - PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE	042 : EQUIPO	AA	Fs	T01	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. sin presupuesto, planta sin funcionamiento. 2. gastos administrativos, planta sin funcionamiento. 3. gastos administrativos, planta sin funcionamiento.
			Fn	T01	577,500.00	2,309,996.00	11,899.69	2.06	0.52	MOTIVO: Actualmente la planta Chancadora se encuentra paralizada sin funcionamiento por falta de presupuesto para su puesta en funcionamiento.
19AO0000578099 - 2114096 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	081 : OBRA	NA	Fs	ENE	0.00		0.00			1.
				FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	*	2.
				MAR	0.00		0.00			3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001678430 - ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. Se actualizo y

	TECNICO									aprobo expediente tecnico
			Fn	T01	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19AO0001678434 - REFORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. No hubo programacion durante este periodo MOTIVO:
19AO0001695697 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - 2114096	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	6,791,802.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: se encuentra en actualización de Expediente Técnico
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	690,349.00	9,553,219.00	70,931.57	70,931.57	45.60	11.40
	AEI.01.04 - CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS INTERNOS UTILIZANDO TICS EN EL GOBIERNO REGIONAL									
19AO0001696825 - MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - 2261556	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Pago de Saldo a Favor del contratista.
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI.03 - CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
	AEI.03.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.									
19AO0000578087 - 2334119 RECUPERACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA 7MA BRIGADA DE INFANTERIA EN LA GUARNICION DE LAMBAYEQUE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	NA	Fs	ENE FEB MAR	0.00 0.00 0.00	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00	*	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto. MOTIVO: en etapa de expediente técnico.
			Fn	T01	0.00	5,746,214.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001683295 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2282021	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO 4to ENTREGABLE.
19AO0001684454 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2284297	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001695719 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE - 2284297	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. gastos de ejecucion de proyecto correspondiente al mes de Febrero
			Fn	T01	2,173,010.76	8,692,043.00	2,829,444.00	130.21	32.55	3. gastos de ejecucion de proyecto correspondiente al mes de Marzo MOTIVO: Obra terminada en proceso de Equipamiento y

										mobiliario.
19AO0001696902 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ORGANOS FISCALES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2282021	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. no hubo gasto 2. no hubo gasto 3. no hubo gasto
			Fn	T01	880,639.00	3,522,560.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: proyecto se encuentra en expediente técnico
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,053,649.76	17,960,817.00	2,829,444.00	2,829,444.00	130.21	32.55
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
AEI.04.01 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CON INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y MEJORADA EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO										
19AO0000578047 - 2285479 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0000578076 - 2310820 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITTO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION DE LAMBAYEQUE	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0000608267 - INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001679381 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2310820	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	1,421,350.44	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: en proceso de expediente técnico.
19AO0001679397 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2285479	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	1,335,735.55	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001692075 - SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-2310820	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	128,650.56	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: en proceso de expediente técnico
19AO0001692078 - SUPERVISION DE	155 :	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo

LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - 2285479	PORCENTAJE									1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	214,263.45	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.04.12 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SANEAMIENTO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS JASS DE CENTROS POBLADOS										
19AO0000004505 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	056 : FAMILIA	AA	Fs	T01	220.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Gastos administrativos.
			Fn	T01	23,541.90	94,168.00	2,333.40	9.91	2.48	MOTIVO: En proceso de Adquisición de Combustible para las unidades a fin de poder distribuir el agua a las familias necesitadas del recurso hídrico.
19AO0001725193 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMU, AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 2181582	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	1,717.66	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
19AO0001725203 - INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL P.J. AMPLIACION ESPIGA DE ORO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2252071	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	313,654.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: se dio inicio a la Obra con compra de materiales, la misma que sera ejecutada por Administración Directa.
19AO0001725215 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA ANTONIO MESONES MURO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE - 2254126	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	3,366,021.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN
19AO0001725229 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - 2183351	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	139,345.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA PARALIZADA
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	23,541.90	3,914,905.66	2,333.40	2,333.40	9.91	2.48
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
AEI.05.03 - ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS ÓPTIMOS Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE EBR										
19AO0000108309 - 2231869 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE, I.E.I N 347- CASERIO PALO BLANCO-DISTRITO DE MOTUPE -LAMBAYEQUE, I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA ROSA -DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	007 : AULA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

LAMBAYEQUE.										
19AO0000114566 - 2260448 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 10153- C.P CERRO LA VIEJA Y N 10900-C.P LAGUNA EL SARCO DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	007 : AULA	AA	Fs	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0000114585 - 2320679 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE N11156 EL MARCO, N11153 EL VERDE, N10208 TUCUME, N10227 SAN BERNARDINO Y IIEE N499 HACIENDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	007 : AULA	AA	Fs	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0000569423 - 2243802 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA I.E. N° 11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	007 : AULA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001679400 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2260448	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	16,867.10	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001679414 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2344932	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: en etapa de expediente técnico
19AO0001679510 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2202477	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo 3. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	64,075.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra en proceso de Expediente técnico.
19AO0001681151 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2194359	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	1,157,896.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001681154 - EQUIPAMIENTO	155 :	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto.

DEL PROYECTO - 2194359	PORCENTAJE								2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	88,069.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001681164 - CAPACITACIÓN DEL PROYECTO - 2194359	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001681200 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2202477	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 1. no hubo gastos 2. no hubo gastos 3. no hubo gastos
			Fn	T01	0.00	4,395,657.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO: Obra en proceso de Expediente técnico.
19AO0001681202 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2202477	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1. no hubo gastos 2. no hubo gastos 3. no hubo gastos
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001682747 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2320679	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 1. no hubo gastos 2. no hubo gastos 3. no hubo gastos
			Fn	T01	0.00	9,139,150.02	0.00	0.00	0.00 MOTIVO: Obra en ejecución.
19AO0001682750 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO -2320679	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. no hubo gastos 2. no hubo gastos 3. no hubo gastos
			Fn	T01	0.00	1,338,169.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001682754 - CAPACITACION DEL PROYECTO -2320679	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. no hubo gastos 2. no hubo gastos 3. no hubo gastos
			Fn	T01	0.00	16,164.98	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001682785 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2260448	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 1. no hubo gastos 2. no hubo gastos 3. no hubo gastos
			Fn	T01	0.00	3,454,964.90	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001682786 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2260448	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	155,171.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001682788 - CAPACITACIÓN DEL PROYECTO -2260448	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	37,460.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19AO0001684419 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2195267	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	11,103,615.17	0.00	0.00	0.00 MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN
19AO0001684422 - EJECUCIÓN DEL	155 :	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1.

PROYECTO - 2195267	PORCENTAJE		Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: Los gastos de obra correspondientes al mes de octubre son de 19,500 pero hubo una variación en el mes de setiembre por 24,500, por lo cual la cantidad faltante se consigno en el mes de octubre.
19AO0001684429 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2195267	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	315,114.83	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra en Proceso de selección para ejecución de Obra.
19AO0001692071 - SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO - 2344932	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo programacion durante este periodo 2. No hubo programacion durante este periodo
			Fn	T01	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	3. No hubo programacion durante este periodo MOTIVO: en etapa de expediente técnico
19AO0001694067 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DEL NIVEL SECUNDARIO ROSA FLORES DE OLIVA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO-REGION LAMBAYEQUE - 2112634	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. entrega de adelantos 3. gastos Administrativos
			Fn	T01	0.00	12,732,373.00	1,061,434.00	0.00	8.34	MOTIVO: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - EN PROCESO DE RECEPCIÓN.
19AO0001694077 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, I.E DIEGO FERRE SOSA DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO, I.E. FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- REGION LAMBAYEQUE - 2144049	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	354,152.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: La Obra se encuentra culminada así como su Equipamiento y Mobiliario entregado.
19AO0001694081 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 8 IIEE DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2144061	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: se han reiniciado los trabajos de los últimos 3 Instituciones educativas restantes al PIP 8 II.EE - La Cria Huanama se encuentra terminada al 100, II.EE Laguna Huanama al 88.7, Machucara 73.4
19AO0001694083 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA I.E N 11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. no hubo pago por espera de presupuesto por continuidad 2. gastos de ejecucion de proyecto

JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - 2243802										de proyecto correspondiente a la Valorizacion del mes de enero 3. gastos de ejecucion de proyecto correspondiente a la Valorizacion del mes de Febrero MOTIVO: Obra Culminada con Equipamiento y mobiliario.
			Fn	T01	650,712.75	2,602,851.00	646,556.00	99.36	24.84	
19AO0001694140 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 11159-ATUMPAMPA, N 10065-TUTE, N 326-CACHINCHE, DISTRITO DE KAÑARIS Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2173482	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	168,675.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra terminada, en Proceso de Recepción y Entrega de Obra.
19AO0001694444 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 333 CENTRO POBLADO DE TOTORAS, 10081 CENTRO POBLADO DE CANCHACHALA Y 323 CENTRO POBLADO LA ZARANDA, DISTRITOS DE INCAHUASI Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2176580	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	43,301.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra terminada con Equipamiento y Mobiliario entregado - Estructura de metálica de juego a la espera que sea instalado
19AO0001694454 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL I.E.I N 329 CASERIO HUASICAJ, I.E.I N 10090 CASERIO HUARHUAR, I.E.I N 339 CASERIO SEQUIONES DE LOS DISTRTITOS DE INCAHUASI Y MORROPE DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2231873	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	151,871.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra culminada con Equipamiento y Mobiliario.
19AO0001694463 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 10144 - MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE- I.E.I N 11190 - CASERÍO EL HIGUERON- DISTRITO DE MOTUPE- I.E.I N 10927 - CASERÍO CERRO ESCUTE- DISTRITO DE PACORA DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2231874	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra culminada con Equipamiento y Mobiliario
19AO0001695705 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE, I.E.I N 347-CASERIO PALO BLANCO-DISTRITO DE MOTUPE -LAMBAYEQUE, I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA - 2231869	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. gastos de ejecución correspondientes al mes Febrero 3. gastos de ejecución correspondientes al mes Marzo
			Fn	T01	0.00	303,274.00	82,635.00	0.00	27.25	MOTIVO: EN EJECUCIÓN (SE ENCUENTRA PARALIZADO EL COMPONENTE: I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA ROSA -DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE SE REINICIARON LOS TRABAJOS
19AO0001695716 - INSTALACION DE										

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 440 - CP. LAS FLORES DE LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL Y N 441 - CP. SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE -2261156	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. gastos Administrativos
			Fn	T01	160,159.74	640,639.00	2,500.00	1.56	0.39	MOTIVO: La Obra se encuentra paralizada,
19AO0001701033 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I.E.I N 10996 - VALLE NUEVO-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE, I.E.I N 10140 - CASERIO PITIPO BURGA-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE, I.E.I N 11068-CASERIO SAN LUIS-DISTR - 2231868	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra culminada en proceso en equipamiento y Mobiliario.
19AO0001725220 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE N 350,351 Y 10092 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS E INCAHUASI DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2231872	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	114,450.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO.
19AO0001725225 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 412, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ Y N 11265, DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE - 2194357	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA CONCLUIDA Y SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		810,872.49	50,350,656.00	1,793,125.00	1,793,125.00	100.92	60.82
OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEJORADA Y AMPLIADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
19AO0000577975 - 2284297 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0000607166 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001684465 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2234607	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001695710 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2234607	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. gastaos administrativos y actualización.
			Fn	T01	370,307.25	1,481,229.00	1,181,175.00	318.97	79.74	3. gastaos administrativos y actualizacion. MOTIVO: Obra terminada.

19AO0001696885 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE - 2262744	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. no hubo gasto 2. no hubo gasto 3. no hubo gasto
			Fn	T01	2,210,031.00	8,840,125.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: se encuentra proceso de expediente técnico.
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,580,338.25	10,321,354.00	1,181,175.00	1,181,175.00	318.97	79.74
AEI.07.06 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL PARA GENERAR UNA CULTURA TURÍSTICA Y EXPORTADORA										
19AO0001682809 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2194378	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: En espera de aprobación del Ministerio de cultura para su ejecución.
19AO0001695143 - MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA - 2151612	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo Gasto 2. No hubo Gasto 3. No hubo Gasto
			Fn	T01	0.00	45,621.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra se encuentra terminada con saldo a favor del consultor cancelado
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	50,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI.08 - MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
AEI.08.01 - CORREDORES VIALES LOGÍSTICOS IMPLEMENTADOS PROGRESIVAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE										
19AO0001679500 - EJECUCION DE OBRA - 2287556	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. no hubo gasto.
			Fn	T01	0.00	3,616,450.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra en EJECUCIÓN
19AO0001679502 - SUPERVISION DE OBRA - 2287556	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra en ejecucion
19AO0001684444 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2287556	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA EJECUCIÓN
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	3,616,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.08.02 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL										
19AO0000578066 - 2287556 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD VECINAL SANTAVALENTINA DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	081 : OBRA	AA	Fs	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	0.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001695203 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPE, INTERSECCION CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. no hubo gasto 2. gasto de ejecución correspondiente al mes de Febrero
			Fn	T01	2,899,800.24	11,599,201.00	6,122,913.00	211.15	52.79	3. gasto de ejecución correspondiente al mes de Marzo MOTIVO: OBRA

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2186516										TERMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
19AO0001695714 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA PROLONGACION CIEZA DE LEON HASTA LA AV LA PURISIMA ENTRE MZ 22-30 DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE- 2255029	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo gasto. 2. no hubo gasto. 3. gastaos administrativos y actualizacion.
			Fn	T01	681,922.23	2,727,689.00	172,505.00	25.30	6.32	MOTIVO: Obra con un saldo, por liquidar técnica Financieramente.
19AO0001696895 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMI - CASERIO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - 2269610	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. no hubo gasto 2. no hubo gasto 3. Gastos de ejecución de Obra correspondientes al mes de Febrero.
			Fn	T01	371,878.26	1,487,513.00	493,857.00	132.80	33.20	MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
19AO0001696908 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAYANCA - PAMPA DE LINO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - 2288518	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	24.99	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	957,325.26	3,829,301.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Obra en ejecución.
19AO0001725210 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - 2201438	155 : PORCENTAJE	AA	Fs	T01	0.00	100.00		0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	T01	0.00	1,534,887.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	4,910,925.99	21,178,591.00	6,789,275.00	6,789,275.00	369.25	92.31
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	12,069,677.39	120,051,982.66	12,666,283.97	12,666,283.97	974.86	279.30

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.